

구청장 공약사항 관리카드

(2024. 6. 30. 現在)

공약제목	경로당 시설개선(안전한 경로당 만들기)			관리번호	3-2-1
주관부서	사회복지과	팀 장	행정6급 김미숙 (☎4343)	관련부서	-
		담당자	시설7급 김윤경 (☎4346)		
사업기간	2022 ~ 2026 [임기 후 계속]		소요예산	7,023백만원(시비618, 구비6,405)	
추진상황	(완료·추진중·미착수)	진 도	51% (=실적/추진과제)		
공약목표	○ 안전하고 쾌적한 경로당 운영을 위한 신축 및 체계적 보수공사 추진				
추진과제	○ 2024. 개보수공사 추진 - 2023년 개보수공사 수요조사 및 실시설계 완료 ○ 2025. 사업대상 선정을 위한 수요조사 및 실시설계 실시				

1. 추진개요

- 2024년도 경로당 개보수 공사 추진
 - 1차 공사 : 한파피해 등 긴급공사 5개소
 - 2차 공사 : 2023년 수요조사 및 설계용역 결과 41개소 대상
 - 3차 공사 : 설계용역 외 민원 사항 등 (공사 집행잔액 활용)
- 2025년도 경로당 개보수 대상 조사
 - 수요조사, 실시설계용역(현장확인), 대상선정, 익년도 예산확보
- 경로당 신축, 리모델링 공사 추진
 - 3개소 신축(구서2동, 금성동, 선두구동), 1개소 리모델링(서2동)

2. 투자계획(예산/비에산)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
소요 예산 (계획)	총계	7,023	142	2,399	3,052	1,190	240	
	국비							
	시비	618	6	6	606			
	구비	6,405	136	2,393	2,446	1,190	240	
	기타							
투입 예산	총계	3,599	139	1,947	1,513			
	국비							
	시비	612	6	6	600			
	구비	2,987	133	1,941	913			
	기타							

3. 추진실적

○ 청룡동 범어경로당 준공 및 개소

- 지상1층, 연면적 129.25㎡, 단독주택 ☞ 기존건물 리모델링 및 증축

○ 2024년 경로당 개보수 공사 추진

- 2024년 경로당 개보수 공사(1차-한파관련) 준공 ('24.5.1.)
 - ▷ 한파피해 및 민원사항 등 긴급공사 5개소
- 2024년 경로당 개보수 공사(2차) 착공 ('24.5.9.)
 - ▷ 주택형 경로당 41개소 (2023년 수요조사 및 설계완료)

○ 2025년 경로당 개보수 공사 조사 및 실시설계

- 2025년 경로당 개보수 수요조사(자가진단) 실시 ('24.3.29.~)
 - ▷ 경로당 76개소 대상 자가진단표 배부(대한노인회 협조)
- 2025년 경로당 개보수 수요조사 완료 ('24.5.7.)
 - ▷ 경로당 51개소 신청 (TV, 에어컨 교체 등 물품 신청 6개소)
- 2025년 경로당 개보수공사 실시설계용역 착수 ('24.6.10.)
 - ▷ 경로당 45개소 현장확인 및 설계 (공사비 및 물량산출)

※ 경로당 건립(신축, 리모델링) 추진

- 구서2동 경로당 건립(신축) 추진 ('24년 제1회 추경예산확보)
 - ▷ 구서동 158-18, 지상2층, 연면적 140.23㎡, 기존건축물 철거 후 신축
- 금성동 경로당 건립(신축) 추진 ('24년 본예산)
 - ▷ 금성동 240-1, 지상2층, 연면적 약140㎡, 기존건물 철거 후 신축
 - ▷ 철거공사 발주, 설계용역 및 지반조사용역 착수('24.6.10.)
- 선두구동 경로당 건립(신축) 추진 ('24년 본예산)
 - ▷ 두구동 252-1, 지상1층, 연면적 약200㎡, 기존건물 철거 후 신축
- 서2동 경로당 리모델링 추진 ('24년 본예산)
 - ▷ 서동 302-1889 , 지상3층, 연면적 125.28㎡, 기존건물 리모델링
 - ▷ 설계용역 완료, 리모델링 공사 착공('24.5.29.)

4. 추진상 문제점 및 대책

- 경로당의 전반적인 노후 정도 심화로 개보수 대상 지속 발생
- 경로당별 전수조사 및 객관적 배점에 따라 체계적 개보수 추진 (계획 → 대상 선정 → 실시설계용역 및 익년도 예산 상정)

5. 향후계획

- '24. 7. : 2024년 경로당 개보수 공사(2차) 준공
- '24. 7. : 2024년 경로당 개보수 공사(3차) 발주 (집행잔액 등 활용)
- '24. 8. : 2025년 경로당 개보수 설계용역 준공 ⇨ 2025 본예산 반영
- '24. 7. ~ 12. : 경로당 신축 3개소 및 리모델링 1개소 추진

6. 기타 참고사항(관련사진 등)

○ 청룡동 범어경로당 개소



○ 경로당 개보수공사 전·후



장전2동경로당 (창고 방수 및 도장)



구서본동경로당 (방수공사)