

1-3-3 도심 내 녹색 치유 공간 확대

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	신규	공원녹지과		-
			박아린(☎4533)	이보현(☎4532)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 힐링 녹색공간 조성을 위한 녹지 확충 및 아름다운 가로경관 제공
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 1,000백만원(국:100 시: 520 구: 380)
- 사업내용
 - ▷ 녹색쉼터 및 가로녹지 도심정원 확대
 - ▷ 수목·초화 식재 및 편의시설 시설개선
 - ▷ 가로수 식수대 및 가로경관 개선사업

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동대로7번길 가로녹지 조성사업 ○ 자녀안심 그린숲 조성(장전초) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 도시숲 조성(2개소) 	40%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남산동 쌈지공원 정비사업 ○ 금정로 등 가로수 식수대 개선 ○ 가로경관 개선사업 ○ 쌈지공원 및 가로녹지 정비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 쌈지공원 재정비(1개소) - 가로녹지 정비 등(4개소) 	70%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로녹지 조성 1개소 ○ 가로경관 개선사업 ○ 쌈지공원 및 가로녹지 정비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 결과보고서 - 가로녹지 조성(1개소) - 가로녹지 정비 등 (3개소) 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용		기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후	
사업비	총 계	1,000	-	300	360	340	-
	국 비	100	-	100	-	-	-
	시 비	520	-	200	120	200	-
	구 비	380	-	-	240	140	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 예산 확보의 어려움이 있어 국·시비 공모사업에 신청