

### 3-3-3

## 온천천 등 건강을 위한 보행환경 개선

| 추진목표    | 추진상황 | 사업구분 | 주관부서       |            | 협조부서 |
|---------|------|------|------------|------------|------|
|         |      |      | 팀장         | 담당자        |      |
| 임기 내 완료 | 추진중  | 계속   | 건설과        |            | 총무과  |
|         |      |      | 진영옥(☎4683) | 김원현(☎4685) |      |

### □ 사업개요

- 추진목표 : 온천천 내 유후부지를 활용하여 산책로 확장 및 정비하여 이용시민의 안전 및 편의 증대
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 3,760백만원(시: 500 특: 1,100 구: 480 기타: 1,680)
- 사업내용 : 온천장역~구서역 일원 산책로 정비 L≒2.8km
  - ▷ 온천천 저수호안 및 산책로 정비 L≒2.8km
  - ▷ 산책로 및 자전거도로 유지·관리 1식, 체육시설 유지·관리 1식

### □ 연도별 세부추진계획

| 연도별   | 세부 추진계획  | 공약달성 확인지표               | 사업진도 |
|-------|--|-------------------------|------|
| 계     |  | L≒2.8km                 | 100% |
| 2023년 | ○ ‘온천천 저수호안 확대 정비사업’ 준공  | ○ 저수호안 및 산책로 정비 L≒0.2km | 7%   |
| 2024년 | ○ ‘온천천 대부교 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 준공  | ○ 저수호안 및 산책로 정비 L≒0.5km | 25%  |
| 2025년 | ○ ‘온천천 부산대역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 준공<br>○ ‘온천천 장전역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 시행                      | ○ 저수호안 및 산책로 정비 ≒0.9km  | 54%  |
| 2026년 | ○ ‘온천천 구서역, 온천장역 일원 저수호안 및 산책로 정비사업’ 시행<br>○ 온천5호교 일원 저수호안 및 산책로 정비<br>▷ 하천점용구간 건설본부 별도시행 예정 | ○ 저수호안 및 산책로 정비 L≒1.2km | 100% |

## □ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

| 사업내용 |     | 기투자   | 2024. | 2025. | 2026.6. | 2026. 6.이후 |     |
|------|-----|-------|-------|-------|---------|------------|-----|
| 사업비  | 총 계 | 3,760 | 1,140 | 860   | 340     | 640        | 780 |
|      | 국 비 | 1,100 | 300   | 800   | -       | -          | -   |
|      | 시 비 | 500   | 500   | -     | -       | -          | -   |
|      | 구 비 | 480   | 340   | 60    | 40      | 40         | -   |
|      | 기 타 | 1,680 | -     | -     | 300     | 600        | 780 |

## □ 예상 문제점 및 대책

- 온천천 내 어울마당, 농구장 등을 활용한 다양한 문화행사 추진
  - ▷ 사전협의를 통한 행사 일정 및 공정 관리로 간섭 최소화 필요