

4-1-4 온천천 홍수예방 사업 추진

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진중	신규	건설과		-
			진영옥(☎4683)	손진호(☎4686)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 온천천 홍수방어 능력이 부족한 구간에 대하여 선제적으로 홍수방어벽과 홍수방재게이트를 설치하여 홍수 시 하천수 월류로부터 주변 재산·인명 피해방지
- 사업기간 : 2011. ~ 2026.
- 총사업비 : 4,821백만원(국: 640 시: 640 특교세 1,500 특교금 300 구: 1,741)
- 사업내용
 - ▷ 온천천 일원 침수대비 홍수방어벽 정비 L=1,864m(민간)
 - ▷ 온천천 홍수방재게이트 설치 N=13ea
 - ▷ 온천천 복개구조물 내부 준설 L=740m

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘장전역 2번출구 일원 홍수방어벽 정비사업’ 준공(L=22m) ○ ‘구서역 일원 홍수방어벽 정비사업’ 준공(L=401m) ○ ‘온천천 금남교 일원 홍수방어벽 정비사업’ 준공(L=202m) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍수방어벽 L=625m ○ 방재게이트 3개소 	95%
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 온천천 홍수방재게이트 전동화 정비사업 준공 N=6EA ○ 온천천 복개구조물 내부 준설 L=740m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍수방재게이트 전동화 정비 6개소 ○ 복개구조물 준설 L=740m 	98%
2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ ‘뉴타운교 일원 홍수방어벽’ 시행예정 L=116m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 홍수방어벽 L=116m 	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용		기투자	2024.	2025.	2026. 6.	2026. 6.이후
사업비	총 계	4,821	3,721	1,100	-	-
	국 비	2,140	1,840	300	-	-
	시 비	940	640	300	-	-
	구 비	1,741	1,241	500	-	-

□ 예상 문제점 및 대책

- 남산1재건축 및 두실지역주택조합, 주거지 경계 등 일부 사유지 담장이 홍수방어벽 역할을 하는 구간이 있음
 - ▷ 사전 협의 시 하천기본계획에 따라 홍수방어벽 및 홍수방재게이트 설치
 - ▷ 뉴타운교 일원은 서·금사재정비촉진A구역에서 정비토록 협의완료
- 우기철 온천천 복개구조물 내부 하천수 증가로 작업이 불가함
 - ▷ 우기철 전·후 전기 시 조속한 사업 추진