

1-2-1 교육청 협업 안전한 통학로 개선

추진목표	추진상황	사업구분	주관부서		협조부서
			팀장	담당자	
임기 내 완료	추진 중	계속	교통행정과		-
			이미향(☎4513)	신정민(☎4511)	

□ 사업개요

- 추진목표 : 어린이보호구역 시설물 개선을 통한 안전한 통학로 조성
 - ※ 어린이보호구역 현황: 46개소(초등학교 22, 유치원 21, 어린이집 2, 특수학교 1)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 5,340백만원(국: 402 시: 1,102 구: 3,836)
- 사업내용
 - ▷ 어린이 통학로 종합안전대책 추진
 - '23. 5. : 어린이보호구역 전수조사 시행(市→區)
 - '23. 10. : 어린이 통학로 종합안전대책 수립
 - 보도 신설, 방호울타리 설치, CCTV 설치, 시인성 강화 사업 등
 - ▷ 안전한 통학로 구축 연구용역 결과에 따른 시설물 정비(부산시 교육청)
 - ▷ 어린이보호구역 개선사업 : 어린이보호구역 46개소 교통시설물 정비
 - ▷ 보호구역 내 시설물 정비공사 : 교통안전시설물 정비 등

□ 연도별 세부추진계획

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
계			100%
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호구역 개선사업 ○ 어린이보호구역 방호울타리 설치공사 ○ 서동초등학교 외 2개소 통학로 정비공사 ○ 금정구 어린이보호구역 횡단보도 정비공사 	공사 준공	30%

연도별	세부 추진계획	공약달성 확인지표	사업진도
2025년	○ 어린이보호구역 개선사업 ○ 부산시 어린이 통학로 종합안전대책에 따른 2025년 선별된 사업 추진	공사 준공	60%
2026년	○ 어린이보호구역 개선사업 ○ 부산시 어린이 통학로 종합안전대책에 따른 2026년 선별된 사업 추진	공사 준공	100%

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

사업내용		기투자	2024.	2025.	2026.6.	2026. 6.이후	
사업비	총 계	5,340	1,663	1,531	1,340	806	-
	국 비	402	402	-	-	-	-
	시 비	1,102	507	595	-	-	-
	구 비	3,836	754	936	1,340	806	-
	기 타	-	-	-	-	-	-

※ 2025년, 2026년 사업비는 부산시 보조금 교부 여건에 따라 추후 재원 변동될 수 있음

□ 예상 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음