

3-3-2 노후 국민체육센터 시설 개선

| 추진목표 | 추진상황 | 사업구분 | 주관부서 | | 협조부서 |
|---------|------|------|------------|------------|------|
| | | | 팀장 | 담당자 | |
| 임기 내 완료 | 추진중 | 신규 | 평생교육과 | | - |
| | | | 진혜영(☎4843) | 노경준(☎4845) | |

□ 사업개요

- 추진목표 : 쾌적하고 안전한 시설조성과 지속 가능한 시설로 탈바꿈
- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 총사업비 : 2,632백만원(국: 855 구: 977 기타: 800(특))
- 사업내용
 - ▷ 수영장 시설물 개선사업: 수영장 천장내 철골구조물 보수, 공조덕트 교체
 - ▷ 노후 시설 개보수 사업: 수배전반 교체, 시스템에어컨 교체
 - ▷ 노후 시설 보수공사: 센터내 주요시설장비 보수
 - ▷ 승강기 교체 사업: 노후 승강기 1대 교체(장애인용)

□ 연도별 세부추진계획

| 연도별 | 세부 추진계획 | 공약달성 확인지표 | 사업진도 |
|-------|---|-----------|------|
| 계 | | | 100% |
| 2024년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 수영장 시설물 개선 사업 설계용역 착수 ○ 노후 시설 개보수 사업 설계용역 착수 ○ 수영장 시설물 개선 사업 착공 ○ 수배전반 교체 착수 및 완료 ○ 시스템에어컨 교체 착수 및 완료 ○ 수영장 시설물 개선 사업 준공 | 시설개선 3건 | 95% |
| 2025년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설 보수공사(연중) | 시설개선 1건 | 96% |
| 2026년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 승강기 교체(7월) ○ 시설 보수공사(연중) | 시설개선 3건 | 100% |

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

| 사업내용 | | 기투자 | 2024. | 2025. | 2026.6. | 2026. 6.이후 | |
|------|-----|-------|-------|-------|---------|------------|----|
| 사업비 | 총 계 | 2,632 | - | 2,500 | 22 | 20 | 90 |
| | 국 비 | 1,655 | - | 1,625 | - | - | 30 |
| | 시 비 | - | - | - | - | - | - |
| | 구 비 | 977 | - | 875 | 22 | 20 | 60 |
| | 기 타 | - | - | - | - | - | - |

□ 예상 문제점 및 대책

○ 공모사업 미 선정시 사업추진에 따른 구비부담 증가

▷ 공모사업 신청전 시설장비 안전진단 후 공모사업 신청하여 공모 선정 가능성은 높이고 구비부담은 완화하고자 함